

<活動報告書>

フリガナ	グンマケンリツ トネジツギョウ コウトウガッコウ	
①学校名	群馬県立 利根実業 高等学校	
②担当者	フリガナ	
	氏名	
	所属 役職	群馬県立利根実業高等学校 創生工学科土木コース
	TEL	
	E-mail	
③申請テーマ	ハニカムメッシュ砂利安定材を用いた舗装工事	
④活動期間	令和6年6月 ~ 令和6年12月	
⑤活動内容を記載	<p>総施工延長23mの内 令和5年度末5m完成 助成金を活用して今年度は10.5m(4.5+6.0)合計15.5m 80%の進捗率を目標に計画をたてたが、67.4%にとどまった。 よって、残工事として7.5m 32.6%が未完成となってしまった。今後、各方面予算取りをして、完成に努めたい。</p>	
⑥活動説明動画の有無	ある	
⑦活動費用合計 ※シート②の「2.実績額」の「①事業に要する費用」の合計がリンク	342,960 円	

<活動状況写真>

※原則「活動説明動画」の提出をお願いします。
「活動説明動画」を提出していただいた場合は「活動状況写真の貼付、状況説明の記載」は不要です。

【写真1】

	<p>(状況説明) 参考までに 令和5年度末工事 5m</p>
---	---

【写真2】

	<p>(状況説明) 令和6年度 助成金による工事 第一期工事 4.5m</p>
--	---

【写真3】

	<p>(状況説明) 令和6年度 助成金による工事 第2期工事 6.0m</p> <p>令和五年 第一・二期 合計15.5m</p> <p>15.5m/23m中 67.4%完成</p>
---	---