

<活動報告書>

フリガナ	ナラケンリツゴセシツギョウコウトウガッコウ	
①学校名	奈良県立御所実業高等学校	
②担当者	フリガナ	
	氏名	
	所属 役職	都市工学科 教諭
	TEL	
E-mail		
③申請テーマ	アスファルト舗装	
④活動期間	2023年 9月 ~ 2024年 2月	
⑤活動内容を記載 ※活動動画を提出する場合は記載不要です。	<p>《活動概要》 学校行事(入学式、卒業式、学校祭)等で、校内に車を駐車したり、模擬店の運営等をしたりと様々な場面で利用している。 校内には、インターロッキング舗装部分と緑地部分(土の部分)が存在する。 雨天時、緑地部分(土の部分)に水溜まりができてしまう。 今回の取り組みで、平成24年度～平成29年度にかけて、作業していた全ての部分の敷き直しを行い、利用・活用しやすい状況にしたい。 この取り組みを通して、道路舗装の重要性、社会基盤整備の意義、どんな手順で作業を行っているのかを理解してもらい、土木業界への進路を目指してもらおう足掛かりにしたい。</p> <p>結果としては、全面的敷き直しとならなかったが、一部アスファルト舗装でなく、砂利の状態になっていた部分を施工し、今後の学校行事等でも利用・活用しやすくなり、今後の修繕作業としての取り組みに繋げることが出来た。</p> <p>別紙参照。</p>	
⑥活動説明動画の有無	ある ・ なし	
⑦活動費用合計 ※シート②の「2.実績額」の「①事業に要する費用」の合計がリンク	244,308 円	

<活動状況写真>

※活動動画を提出する場合は「活動状況写真の貼付、活動内容の記載」は不要です。

【写真1】



(状況説明)

アスファルト舗装の施工場所の雑草など不純物を取り除き、整備を行った。また、転圧機利用し、施工場所の締固めを行った。転圧機で締固め出来ない箇所は、均等に力が加わるように木材を置き、木槌やゴミハンマーで叩いて、締固めを行った。

【写真2】



(状況説明)

アスファルト乳剤を撒き、ホームセンターなどでも取り扱っている常温のレミファルトを使用し、アスファルト舗装を行った。

※当初、水で固まるマイルドパッチを使用する予定だったが、コスト面でレミファルトに変更した。

【写真3】



(状況説明)

完成。